

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

002070

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	METAS		BENEFICIARIOS		UR (11)	OBRA CAPIT ALIZA BLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)							ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13)							ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14)						
												SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	FORTAMUN	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	FORTAMUN	MUNICIPAL	ESTATAL	FORTAMUN	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL
					U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD																								
CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	RANCHO LOS GUERREROS	CONTRATO (A3)	61305	12353-613-61305	LITROS	60000	PERSONA	184	19	X	448,554.33	448,554.33	-	-	-	-	-	448,554.33	448,554.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ESTACIÓN QUERÉNDARO	CONTRATO (R)	61305	12353-613-61305	POZO	1	PERSONA	2623	19	X	1,699,539.00	1,699,539.00	-	-	-	-	-	1,699,539.00	1,699,539.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ENDAMIENTO DE POZO PARA RED DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL LAS PALOMAS	CONTRATO (A8)	61305	12353-613-61305	EQUIPO	1	PERSONA	422	19	X	949,997.78	949,997.78	-	-	-	-	-	949,997.78	949,997.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	SAN MIGUEL LAS PALOMAS	CONTRATO (A3)	61305	12353-613-61305	M3	100	PERSONA	422	19	X	999,201.46	999,201.46	-	-	-	-	-	999,201.46	999,201.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	JOSÉ MARÍA MORELOS	CONTRATO (A3)	61306	12353-613-61306	ML	489	PERSONA	2446	19	X	999,839.08	999,839.08	-	-	-	-	-	999,839.08	999,839.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	LA GALERA	CONTRATO (A3)	61306	12353-613-61306	ML	75	PERSONA	30	19	X	61,993.57	61,993.57	-	-	-	-	-	61,993.57	61,993.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	OJO DE AGUA DEL CUERVO	CONTRATO (A3)	61306	12353-613-61306	ML	525	PERSONA	369	19	X	836,602.87	836,602.87	-	-	-	-	-	836,602.87	836,602.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE AJUA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS"	SAN LEOFONSO	CONTRATO (A3)	61302	12352-612-61202	M2	49	ALUMNO	100	19	X	584,794.13	584,794.13	-	-	-	-	-	584,794.13	584,794.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	EL TICO	CONTRATO (A3)	61302	12352-612-61202	M2	160	ALUMNO	48	19	X	483,432.85	483,432.85	-	-	-	-	-	483,432.85	483,432.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE AJUA EN EL TELEBACHILLERATO	ARARÓ	CONTRATO (A3)	61302	12352-612-61202	M2	63	ALUMNO	50	19	X	499,210.14	499,210.14	-	-	-	-	-	499,210.14	499,210.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO	ARARÓ	CONTRATO (A3)	61302	12352-612-61202	M2	56	ALUMNO	70	19	X	998,446.14	998,446.14	-	-	-	-	-	998,446.14	998,446.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS	SAN BARTOLOME CORO	CONTRATO (A3)	61302	12352-612-61202	M2	54	ALUMNO	70	19	X	97,999.08	97,999.08	-	-	-	-	-	97,999.08	97,999.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "HOMERO"	UCAREO	CONTRATO (A3)	61302	12352-612-61202	M2	209	ALUMNO	88	19	X	330,403.88	330,403.88	-	-	-	-	-	330,403.88	330,403.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA REVOLUCIÓN	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61302	12352-001-00002-0017	M2	180	ALUMNO	120	19	X	99,629.04	99,629.04	-	-	-	-	-	99,629.04	99,629.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES	JOSÉ MARÍA MORELOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61302	12352-001-00002-0019	M2	400	ALUMNO	216	19	X	399,198.04	399,198.04	-	-	-	-	-	399,198.04	399,198.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "EL CHOR OCAMPO"	SAN BARTOLOME CORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61302	12352-001-00002-0003	M2	510	ALUMNO	120	19	X	499,999.23	499,999.23	-	-	-	-	-	499,999.23	499,999.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA	BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61302	12352-001-00002-0021	M2	510	ALUMNO	60	19	X	499,668.04	499,668.04	-	-	-	-	-	499,668.04	499,668.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA	OJO DE AGUA DE BUJO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61302	12352-001-00002-0022	M2	510	ALUMNO	120	19	X	499,996.76	499,996.76	-	-	-	-	-	499,996.76	499,996.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SECUNDARIA "JESÚS HERNÁNDEZ"	JERÁHVARO	CONTRATO (A3)	61302	12352-612-61202	M2	327	ALUMNO	250	19	X	214,461.83	214,461.83	-	-	-	-	-	214,461.83	214,461.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA	HUAMANTLA DE GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61302	12352-001-00002-0025	M2	510	ALUMNO	120	19	X	499,660.04	499,660.04	-	-	-	-	-	499,660.04	499,660.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ENDAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61302	12352-001-00002-0026	M2	1500	ALUMNO	270	19	X	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE GRAL. FCO J. MUJICA	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	CONTRATO (A3)	61805	12356-616-61605	M2	1700	PERSONA	1200	19	X	767,641.95	767,641.95	-	-	-	-	-	767,641.95	767,641.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ENTRADA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	CONTRATO (R)	61805	12356-616-61605	M2	798	PERSONA	300	19	X	1,776,217.35	1,776,217.35	-	-	-	-	-	1,776,217.35	1,776,217.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61805	12355-001-00003-0029	KM	26	PERSONA	4668	19	X	1,092,676.50	1,092,676.50	-	-	-	-	-	1,092,676.50	1,092,676.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ACCIÓN DEL CENTRO CULTURAL	JERÁHVARO	CONTRATO (R)	61204	12352-612-61204	M2	600	PERSONA	2622	19	X	2,228,203.21	2,228,203.21	-	-	-	-	-	2,228,203.21	2,228,203.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COMEDOR COMUNITARIO	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	CONTRATO (A3)	62213	12362-622-62213	M2	26	PERSONA	15875	19	X	102,369.97	102,369.97	-	-	-	-	-	102,369.97	102,369.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y SERVICIOS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	CONTRATO (R)	61805	12354-614-61805	M2	376	PERSONA	300	19	X	2,920,438.99	2,920,438.99	-	-	-	-	-	2,920,438.99	2,920,438.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAFAEL CARRELL	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	CONTRATO (A3)	61805	12354-614-61405	M2	489	PERSONA	200	19	X	947,404.78	947,404.78	-	-	-	-	-	947,404.78	947,404.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	SAN BERNARDO	CONTRATO (A3)	61406	12356-616-61606	M2	2500	PERSONA	286	19	X	1,198,624.97	1,198,624.97	-	-	-	-	-	1,198,624.97	1,198,624.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	JOSÉ MARÍA MORELOS	CONTRATO (A3)	61406	12356-616-61606	M2	139	PERSONA	1751	19	X	1,199,183.39	1,199,183.39	-	-	-	-	-	1,199,183.39	1,199,183.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COL. LA MOR	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	CONTRATO (A3)	61406	12356-616-61606	M2	407	PERSONA	450	19	X	499,954.71	499,954.71	-	-	-	-	-	499,954.71	499,954.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COL. FRANCISCO I. GARCÍA	ZNAPECUARO DE FIGUEROA	CONTRATO (A3)	61406	12356-616-61606	M2	372	PERSONA	350	19	X	549,090.12	549,090.12	-	-	-	-	-	549,090.12	549,090.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA	LA YERBA BUENA	CONTRATO (A3)	61406	12356-616-61606	M2	430	PERSONA	442	19	X	419,784.21	419,784.21	-	-	-	-	-	419,784.21	419,784.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA	SAN NICOLÁS SERRAJO	CONTRATO (A3)	61406	12356-616-61606	M2	830	PERSONA	335	19	X	399,669.67	399,669.67	-	-	-	-	-	399,669.67	399,669.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA	SAN MIGUEL TAMEO	CONTRATO (A3)	61406	12356-616-61606	M2	670	PERSONA	936	19	X	216,534.91	216,534.91	-	-	-	-	-	216,534.91	216,534.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

002071

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	METAS		BENEFICIARIOS		UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14)								
										SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	FORTAMUN	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	FORTAMUN	MUNICIPAL	ESTATAL	FORTAMUN	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	
RECONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA	JERÁLMARO	CONTRATO (R)	61606	12356-616-61606	M2	3000	PERSONA	2622	19	X		1,999,441.29	1,999,441.29	-	-	-	-	-	576,435.01	576,435.01	-	-	-	-	-	-	1,422,841.64	1,422,841.64	-	-	-	-
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PETRÓLEOS CANANOS	SANTA CLARA DEL TULE	CONTRATO (R)	61605	12356-616-61605	M2	430	PERSONA	100	19	X		679,167.56	679,167.56	-	-	-	-	-	679,167.56	679,167.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	SAN JOSÉ CARPINTERO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61605	12356-001-0005-0044	M2	1500	PERSONA	373	19	X		660,000.00	660,000.00	-	-	-	-	-	660,000.00	660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	UCAREO	CONTRATO (R)	61204	12362-612-61204	M2	3400	PERSONA	2400	19	X		2,027,876.25	2,027,876.25	-	-	-	-	-	615,319.39	615,319.39	-	-	-	-	-	-	1,409,822.65	1,409,822.65	-	-	-	-
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61503	2112-056-00002-0002	PROGRAMA	1	PERSONA	40	19	X		608,934.42	608,934.42	-	-	-	-	-	608,934.42	608,934.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	EL COLORADO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61605	12356-001-00005-0047	M2	2231	PERSONA	179	19	X		499,340.00	499,340.00	-	-	-	-	-	499,340.00	499,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE	LOS TRIGOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61305	12353-001-00007-0049	M3	50	PERSONA	100	19	X		114,998.03	114,998.03	-	-	-	-	-	114,998.03	114,998.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	CONTRATO (R)	61605	12356-616-61605	M2	511	PERSONA	50	19	X		498,977.29	498,977.29	-	-	-	-	-	498,977.29	498,977.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	EL JARAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61605	12353-001-00001-0050	M2	679	PERSONA	256	19	X		440,301.79	440,301.79	-	-	-	-	-	440,301.79	440,301.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAVIMENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	JACUARILLO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61305	12353-001-00001-0051	BOMBA	1	PERSONA	359	19	X		179,800.00	179,800.00	-	-	-	-	-	179,800.00	179,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAVIMENTACIÓN EN CALLE 30 DE SEPTIEMBRE	FRANCISCO VILLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61605	12356-001-00005-0052	M2	3006	PERSONA	125	19	X		1,099,294.62	1,099,294.62	-	-	-	-	-	1,099,294.62	1,099,294.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA AGRARIA	SANTA CLARA DEL TULE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61605	12353-001-00007-0053	ML	55	PERSONA	20	19	X		91,999.00	91,999.00	-	-	-	-	-	91,999.00	91,999.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LEONA ROSSI" DE LA COLONIA SAN JUAN	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61203	12362-001-00002-0054	M2	350	ALUMNO	103	19	X		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE CONTRALORIA

ARG. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."