



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

SECRETARIA DE BIENESTAR
DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
REPORTE DE AVANCE DE OBRAS AL MES DE SEPTIEMBRE

1	2	3	4	5	6.00	7.00	8.00	9	10	11	12	13	14	15				
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE PROYECTO Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	COMITÉ DE OBRA				
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS		PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2
29736	ZINAPÉCUARO	SAN BARTOLOMÉ CORO	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS.	CONTRATO - AD	98,000.00	-	-						NO					
32503	ZINAPÉCUARO	SAN MIGUEL TAIMEO	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	CONTRATO - AD	216,534.91	216,534.91	-	METRO CUADRADO	870.00	100%	936	187	SI	NEREIDA SANTOS SALAZAR	MARÍA TERESA SÁNCHEZ GARCÍA	MARIA GUADALUPE MUÑOZ GARCÍA	SANDRA YUNUEN GONZÁLEZ GARCÍA	ALEJANDRA SANCHEZ GARCÍA
39852	ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COL. LA MORA.	CONTRATO - AD	500,000.00	499,954.71	45.29	METRO CUADRADO	1200.00	100%	197	39	SI	ELENA CARMONA GARCIA	MARIA GUADALUPE RUBIO CARMONA	ROBERTO RUBIO CARMONA	SALUSTIA VILCHEZ MIRANDA	DANIEL RUBIO GARCIA
72096	ZINAPÉCUARO	SANTA CLARA DEL TULE	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS.	CONTRATO - AD	880,000.00	879,167.56	832.44	METRO CUADRADO	417	100%	1326	265	SI	JOSÉ VENTURA CANIZAL BERNAL	ERICK NELSON GALVAN GONZÁLEZ	OLIVIA ARÉVALO JURADO	ANAMELI GALVAN GONZÁLEZ	NANCY JACOBO MARTINEZ
72123	ZINAPÉCUARO	OJO DE AGUA DEL CUERVO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO - AD	837,366.04	836,602.87	763.17	METRO LINEAL	525	100%	399	80	NO					
72126	ZINAPÉCUARO	LA YERBABUENA	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA.	CONTRATO - AD	419,784.21	419,784.21	-	METRO CUADRADO	430	100%	442	88	SI	DANIEL BIRRUETE MONRROY	ARTURO EDGAR ALVAREZ RANGEL	JOSÉ GILBERTO BIRRUETE MONRROY	AMALIA BIRRUETE MONRROY	ROSA MARIA ALVAREZ JURADO
72136	ZINAPÉCUARO	JERÁHUARO	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SECUNDARIA "JESÚS SILVA HERZOG".	CONTRATO - AD	214,461.83	214,461.83	-	METRO CUADRADO	142	100%	250	50	SI	AARON SILVA HERNÁNDEZ	JUAN DOMINGO SILVA GONZÁLEZ	MARIBEL MARTINEZ BAUTISTA	GERARDO SANDOVAL MARTINEZ	JESÚS MARTINEZ HEREDIA
72264	ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO.	CONTRATO - AD	549,080.13	549,080.12	0.01	METRO CUADRADO	1200	100%	197	39	SI	CARMEN RAMIREZ REYES	JOSÉ DANIEL MUÑOZ LUNA	LUCIA LUNA HERNÁNDEZ	J. EPIFANIO MONTOYA MARTÍNEZ	FATIMA GUADALUPE SOTO
72334	ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE GRAL. FCO. J. MUJICA.	CONTRATO - AD	767,641.95	230,292.58	537,349.37	METRO CUADRADO	507	29.85%	15875	3175	SI	ERIC DANIEL BAUTISTA GARCÍA	ANGEL ALBERTO BAUTISTA	SILVIA GUADALUPE CARRASCO R.	MANJURY JATZIRY HERNÁNDEZ	BERENICE MENDEZ CORREA
72496	ZINAPÉCUARO	JOSÉ MARÍA MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	CONTRATO - AD	1,199,190.77	359,757.23	839,433.54	METRO CUADRADO	144	30%	2446	489	SI	CARLOS EDUARDO PANTOJA AGUILERA	ANA CRISTINA TREJO HERNÁNDEZ	NANCY L. CHAVEZ P.	BREND FERREYRA VÁZQUEZ	JOSÉ LUIS
83788	ZINAPÉCUARO	JERÁHUARO	AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL.	CONTRATO - LIR	2,228,404.40	2,228,203.21	201.19	METRO CUADRADO	809	100%	2600	520	SI	PBRO.EFRAÍN TAVÁREZ ROJO	IVAN JAIRO JASSO TORRES	SILVIA POZOS VALENZUELA	JESÚS SALVA GONZÁLEZ	BRENDA AZUCENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
84012	ZINAPÉCUARO	ESTACIÓN QUERÉNDARO	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	CONTRATO - LIR	1,699,551.15	1,315,678.39	383,872.76	POZO	1	78%	2623	525	SI	JAVIER SOCORRO GARCIA MARTINEZ	FRANCISCO BARAJAS GUTIERREZ	ANGEL ALBOR ANDRADE	EULOGIO SANCHEZ CASTRO	KEVIN URIEL SANCHEZ SANCHEZ
84309	ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	CONTRATO - LIR	1,776,217.39	1,465,157.07	311,060.32	METRO CUADRADO	738	82%	15875	3175	SI	LESLIE MORA CAMACHO	MARIA DE JESÚS ALMANZA GARCÍA	LOURDES NATALIA LORANT ORTEGA	LEONARDO ALBERTO HERNÁNDEZ PAREDES	MOISES MÉNDEZ CORREA
84455	ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y SERVICIOS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	CONTRATO - LIR	2,920,438.99	2,055,562.04	864,876.95	METRO CUADRADO	472	70%	15875	3175	SI	LESLIE MORA CAMACHO	MARIA DE JESÚS ALMANZA GARCÍA	LOURDES NATALIA LORANT ORTEGA	LEONARDO ALBERTO HERNÁNDEZ PAREDES	MOISES MÉNDEZ CORREA
88041	ZINAPÉCUARO	LA GALERA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO - AD	61,993.57	61,993.57	-	METRO LINEAL	65	100%	36	7	SI	BALTÁZAR RANGEL BIRRUETE	JOSEFINA ALCANTAR GUIJOSA	ARIA ELENA JIMENEZ CASTRO	ANA KAREN MENDOZA LUNA	VERÓNICA MENDOZA VELAZQUEZ
88057	ZINAPÉCUARO	SAN ILDEFONSO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS".	CONTRATO - AD	584,794.13	584,794.13	-	METRO CUADRADO	58	100%	100	20	SI	YADIRA FIERROS SOTO	MARIA LUISA MONTOYA RAMIREZ	REYNA VALDEZ MONTOYA	LUCIA MONDRAGON EVANGELISTA	ELVIA FIERROS SOTO
89443	ZINAPÉCUARO	EL TICO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS HÉROES".	CONTRATO - AD	483,434.33	-	483,434.33					0						
89643	ZINAPÉCUARO	UCAREO	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "HOMERO".	CONTRATO - AD	303,403.88	330,403.88	- 27,000.00	METRO CUADRADO	135	100%	68	14	SI	IRERI ADRIANA GUTIÉRREZ MENDOZA	GUILLERMINA FIERROS CASTILLO	MARTHA MORA SOTO	ALMA GONZÁLEZ MORALES	GENARA JERONIMO CHAUTECO

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE PROYECTO Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	COMITÉ DE OBRA				
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS		PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2
89724	ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COMEDOR COMUNITARIO.	CONTRATO - AD	102,400.00		102,400.00					0						
89991	ZINAPÉCUARO	SAN BERNANDO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	CONTRATO - AD	1,198,657.09	1,125,950.86	72,706.23	METRO CUADRADO	1139	93%	286	57	NO					
90322	ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAFAEL CARRILLO.	CONTRATO - AD	948,835.71		948,835.71					0						
106965	ZINAPÉCUARO	LOS GUERREROS	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE.	CONTRATO - AD	450,000.00	134,580.85	315,419.15	DEPOSITO	1	30%	164	33	NO					
113037	ZINAPÉCUARO	JERÁHUARO	REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA.	CONTRATO - LIR	2,000,000.00		2,000,000.00					0						
113334	ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA.	CONTRATO - AD	500,000.00		500,000.00					0						