



MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2022

Sistema de Recursos Federales Transferidos



DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO
2022	4	MIC220202068698	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:900000.0, modificado:899986.49}}
2022	4	MIC220202084084	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:2500000.0, modificado:2496112.65}}
2022	4	MIC220402186142	Proyecto de inversión	1,941,192.74	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:1941192.74, modificado:1941009.14}}
2022	4	MIC220402186176	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:1800000.0, modificado:1999629.19}}
2022	4	MIC220202083934	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:2000000.0, modificado:1999242.18}}
2022	4	MIC220402185756	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:850000.0, modificado:199877.16}}
2022	4	MIC220402186432	Proyecto de inversión	1,060,865.37	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:1060865.37, modificado:1991394.19}}
2022	4	MIC220402186260	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:1800000.0, modificado:1992381.19}}
2022	4	MIC220402186145	Proyecto de inversión	1,989,134.63	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:1989134.63, modificado:1198740.0}}
2022	4	MIC220402186207	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:300000.0, modificado:298941.6}}
2022	4	MIC220402186334	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA Y SANEAMIENTO, monb:300000.0, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monb:300000.0, modificado:300000.0}}





DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS - 2958	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA RED PARA AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD SAN MIGUEL LAS PALOMAS ZACAZONAPAN - 101494	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO ZINAPECUARO LOCALIDAD HERIBERTO JARA - 355824	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO LOCALIDAD DE EL POTRERO - 355932	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 100878	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE MUNICIPIO DE ZINAPECUARO LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 354488	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO - 356618	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO LOCALIDAD DE EL FRESNO - 356169	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPECUARO LOCALIDAD EL FRESNO ASENTAMIENTO EL FRESNO - 355829	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO LOCALIDAD ZINAPECUARO DE FIGUEROA - 356000	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD LAS PALOMAS - 356363	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento

DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	2958	S	265	235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:803.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	101494	S	131	119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2989.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	355824	S	254	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:1708.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	355932	S	133	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:1636.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	100878	S	2800	2200	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	354488	S	64	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:80.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	356618	S	1000	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:3030.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	356169	S	142	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:499.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	355829	S	128	134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:157.0}}
Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	356000	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:85.0}}
Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión d	356363	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:POEBLO JOSE MARIA MORELOS LA YEGÜERÍA, 58942 JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEGÜERÍA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JOSE MARIA MORELOS, lon:-100.87803205, lat:19.96656682}}	28-02-2022	29-03-2022	899,986.49	899,986.49
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:85, direccion:CALLE SIN NOMNRE RANCHERÍA SAN MIGUEL LAS PALOMAS ZACAZONAPAN, 58954 SAN MIGUEL LAS PALOMAS (ZACAZONAPAN), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMNRE Y CALLE SIN NOMNRE, CALLE SIN NOMNRE LA RED DE AGUA POTABLE PASA, lon:-100.76392907, lat:19.89048643}}	14-03-2022	12-05-2022	2,496,112.65	2,496,112.65
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:33, direccion:RANCHO HERIBERTO JARA (LA PRESA), 58965 HERIBERTO JARA (LA PRESA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HERIBERTO JARA Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA COMO REFERENCIA A 150 MTS DE LA CAP, lon:-100.80655891, lat:19.922031533}}	18-07-2022	31-08-2022	1,941,009.14	1,941,009.14
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:32, direccion:RANCHO EL POTRERO, 58950 EL POTRERO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL POTRERO Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COMO REFERENCIA AL LADO DE LA ESCUELA, lon:-100.65596107, lat:19.920031533}}	18-07-2022	31-08-2022	1,999,629.19	1,999,629.19
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 58933 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ANTONIO CASO ANDRADE, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO , lon:-100.81634648, lat:19.85288199}}	14-03-2022	11-06-2022	1,999,242.18	1,999,242.18
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 58940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y FRANCISCO I MADERO, lon:-100.96981916, lat:19.87142331}}	12-09-2022	11-10-2022	199,877.16	199,877.16
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE MADERO PUEBLO VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO, 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZABAGOZA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA PLAZA PRINC, lon:-100.62803185, lat:19.92722147}}	10-10-2022	08-12-2022	1,991,394.19	1,991,394.19
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:16, direccion:RANCHO EL FRESNO, 58960 EL FRESNO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL FRESNO Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ A 100 MTS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.62803185, lat:19.92722147}}	10-10-2022	23-11-2022	1,992,381.19	1,992,381.19
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL FRESNO, 58960 EL FRESNO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SE INICA COMO REFERENCIA SE INICIA POR LA IGLESIA Y DIFERENTES CALLES DE LA MISMA, lon:-100.63007704, lat:19.92920344}}	26-09-2022	09-10-2022	1,198,740.00	1,198,740.00
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZINAPCUARO DE FIGUEROA Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.84839555, lat:19.84282771}}	26-09-2022	25-10-2022	298,941.60	298,941.60
1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:29, direccion:RANCHO , 00000 LAS PALOMAS, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS PALOMAS Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ A 70 MTS DE LA ESCUELA, lon:-100.78115321, lat:19.88865279}}	07-04-2022	31-12-2022	300,000.00	300,000.00

AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS
899,986.49	899,986.49	899,986.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-05/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:899986.49, importe_modificado:899986.49}}
2,496,112.65	2,496,112.65	2,496,112.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-02/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:2499041.5, importe_modificado:2499041.5}}
1,941,009.14	1,941,009.14	1,941,009.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-06/2022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1941010.1, importe_modificado:1941010.1}}
1,999,629.19	1,999,629.19	1,999,629.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:: MZM/DOPU/FISMDF/LIR-07/2022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1999650.0, importe_modificado:1999650.0}}
1,999,242.18	1,999,242.18	1,999,242.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-01/2022, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:1999242.18, importe_modificado:1999242.18}}
199,877.16	199,877.16	199,877.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
1,991,394.19	1,991,394.19	1,991,394.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-08/2022, contratista:YARATZETH CORREA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1991690.48, importe_modificado:1991690.48}}
1,992,381.19	1,992,381.19	1,992,381.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-09/2022, contratista:YARATZETH CORREA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1993316.54, importe_modificado:1993316.54}}
1,198,740.00	1,198,740.00	1,198,740.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-13/2022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1198740.0, importe_modificado:1198740.0}}
298,941.60	298,941.60	298,941.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-14/2022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:299000.0, importe_modificado:299000.0}}
300,000.00	300,000.00	300,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}}	{2068698/proyecto_INICIO, 2068698/proyecto_PROCESO, 2068698/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2989.0}}	{2084084/proyecto_INICIO, 2084084/proyecto_PROCESO, 2084084/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1708.0}}	{2186142/proyecto_INICIO, 2186142/proyecto_FIN, 2186142/proyecto_PROCESO, 2186142/proyecto_FIN, 2186142/proyecto_PROCESO, 2186142/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.0}}	{2186176/proyecto_FIN, 2186176/proyecto_INICIO, 2186176/proyecto_FIN, 2186176/proyecto_PROCESO, 2186176/proyecto_PROCESO, 2186176/proyecto_FIN, 2186176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2083934/proyecto_INICIO, 2083934/proyecto_PROCESO, 2083934/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{2185756/proyecto_INICIO, 2185756/proyecto_FIN, 2185756/proyecto_PROCESO, 2185756/proyecto_FIN, 2185756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3030.0}}	{2186432/proyecto_PROCESO, 2186432/proyecto_FIN, 2186432/proyecto_INICIO, 2186432/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.0}}	{2186260/proyecto_INICIO, 2186260/proyecto_FIN, 2186260/proyecto_PROCESO, 2186260/proyecto_FIN, 2186260/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}}	{2186145/proyecto_INICIO, 2186145/proyecto_FIN, 2186145/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	{2186207/proyecto_PROCESO, 2186207/proyecto_INICIO, 2186207/proyecto_FIN, 2186207/proyecto_INICIO, 2186207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2186334/proyecto_FIN, 2186334/proyecto_PROCESO, 2186334/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2022




Sistema de Recursos Federales Transferidos



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado
I004	Sin Especificar	Sin Especificar	6,090.76	-		Total del Programa Presupuestario	36,053,274.00	36,059,364.76
I004		Municipio de Zinapécuaro			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	14,516,053.03	20,697,648.88
I004		Municipio de Zinapécuaro			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	9,287,715.24	5,278,803.03
I004		Municipio de Zinapécuaro			2 - Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	949,505.73	494,000.00
I004		Municipio de Zinapécuaro			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	7,400,000.00	5,495,097.07
I004		Municipio de Zinapécuaro			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3,900,000.00	4,093,815.78

Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
36,059,364.76	36,059,364.76	36,059,364.76	36,059,364.76	36,059,364.76			N/A	36,053,274.00		
20,697,648.88	20,697,648.88	20,697,648.88	20,697,648.88	20,697,648.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
5,278,803.03	5,278,803.03	5,278,803.03	5,278,803.03	5,278,803.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
494,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
5,495,097.07	5,495,097.07	5,495,097.07	5,495,097.07	5,495,097.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
4,093,815.78	4,093,815.78	4,093,815.78	4,093,815.78	4,093,815.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	se agregaron \$5,261.00 de rendimientos de la cuenta estatal y \$829.76 de la cuenta municipal





MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

INDICADORES

CUARTO TRIMESTRE 2022

Sistema de Recursos Federales Transferidos



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario
2022	4	4	Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004
2022	4	4	Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004
2022	4	4	Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004

Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje

Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Gestión	Eficacia	Descendente	38.46154	38.46154	57.14286	67.31	Validado
Gestión	Eficacia	Ascendente	61.53846	61.53846	42.85714	69.64	Validado
Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado

4722

Seguimiento de los Recursos F...

Noticias en vivo de hoy en x | sefi23 - Búsqueda

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/avances.do?Indicador=169772&ent=16&mun=110&pg=avance...

Tipo

Sentido

Linea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	40	4	10	40	4	10		40	4
SEGUNDO TRIMESTRE	50	8	16	50	8	16	42.85714	12	28
TERCER TRIMESTRE	57.14286	12	21	57.14286	12	21	42.85714	12	28
CUARTO TRIMESTRE	61.53846	16	26	61.53846	16	26	42.85714	12	28

Inicio

Cancelar

Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

9 elementos 1 elemento seleccionado

Indicadores

Seguimiento de los Recursos F...

Noticias en vivo de hoy en x | sefi23 - Búsqueda

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/avances.do?Indicador=169754&ent=16&mun=110&pg=avance...

Tipo

Sentido

Linea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	60	6	10	60	6	10	50	6	10
SEGUNDO TRIMESTRE	50	8	16	50	8	16	57.14286	16	28
TERCER TRIMESTRE	42.85714	9	21	42.85714	9	21	57.14286	16	28
CUARTO TRIMESTRE	38.46154	10	26	38.46154	10	26	57.14286	16	28

Inicio

Cancelar

Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

2 elementos 1 elemento seleccionado 0.57 MB

Indicadores

Seguimiento de los Recursos F...

Noticias en vivo de hoy en x | sefi23 - Búsqueda

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/avances.do?Indicador=170506&ent=16&mun=110&pg=avance...

Tipo

Sentido

Linea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	0	0	10	0	0	10	0	0	10
SEGUNDO TRIMESTRE	0	0	16	0	0	16	0	0	28
TERCER TRIMESTRE	0	0	21	0	0	21	0	0	28
CUARTO TRIMESTRE	0	0	26	0	0	26	0	0	28

Inicio

Cancelar

Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

2 elementos 1 elemento seleccionado 1.03 MB

SHCP

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2022 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Atención de Observaciones de Avances

Consultar

Indicadores

Consultar

Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 indicadores

Id	Nombre del indicador	Método de cálculo	Entidad	Municipio	Tipo
132					
133					
134					

132

133

134

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

11:44 a.m. 15/01/2023